

Entidad Fiscalizada: OCOYUCAN
 Titular: C. ROSENDO MORALES SANCHEZ
 Area Responsable: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Nombre del Responsable: ARQ. SUSANA ROSAS VÁSQUEZ
 Ejercicio: 2022



REPORTES DE OBRAS Y ACCIONES
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 ANEXO 18
 FORTAMUN

Datos Generales de Contrato			Autorización de Recursos			Recursos (Monto)			Proceso de Licitación				Datos de Formalización de Contrato				Termino de la Obra												
Núm. De Obra/Acción	Núm. de Contrato	Nombre de la Obra/Acción	Núm. de Oficio	Fecha de Oficio	Tipo de Fondo	Federales	Estatales	Propios	Tipo de Adjudicación	Núm. De Procedimiento	Fecha de Fallo	Fecha de Firma de Contrato	Importe del Contrato	Inicio	Termino	Núm. de Fianza de Cumplimiento	Proveedor Contratado	Representante Legal	Socios o Accionistas	Monto de Fianza Real	Fecha de Acta Entrega Recepción	Periodo de Ejecución Real	Núm. De Fianza de Vicios Ocultos	Monto Devengado	Monto por Ejercer	Estatus de la Obra	Cuenta de Registro Contable	Importe total pagado	Cuenta bancaria
2021-0025-N1	DOP-2021-0025-N1	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE TOMOHOC ENTRE CADENAMIENTO D-260 Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE TEMOMITITLA	MOP/ITES-001-A/2021	18/10/2022	Federal	1,044,335.59			Invitación a cuando menos 5 personas	UC-2021-0025-N1	30/10/2021	02/11/2021	1,044,335.59	03/11/2021	31/01/2022	3596-03174-4	PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ROSEVEN S.A. DE C.V.	MARIA SANTOS HERNANDEZ	N/A	1,044,335.59	26/02/2022	90 DÍAS	45396-03251-4	1,044,335.59		TERMINADA	1.2.3.5.4.1	1,130,017.35	0118076375
2022-001-B	DOP-2022-001-B	DISEÑO DE PAVIMENTOS Y ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE SAN BERNABE TEMOMITITLA DEL KM 13.5 DE LA CARRETERA FEDERAL A ATLILCO A SANTA CLARA OCOYUCAN - SANTA MARIA MALACATEPEC - COLTZINGO - EMILIO PORTES GIL - SAN JUAN PORTEZUELOS - LOS MOLINOS	OCO/ITESM-001-A/2022	05/01/2022	Federal	140,012.00			Adjudicación Directa	UC-2022-001-B	17/01/2022	18/01/2022	140,012.00	19/01/2022	19/03/2022	10164-00610-3	GRUPO CONSTRUVIDO, S. DE R.L. DE C.V.	C. RODOLFO MARTINEZ HERNANDEZ	N/A	140,012.00	19/03/2023	60 DÍAS	10164-00623-3	140,012.00		TERMINADA	1.2.3.5.5	140,012.00	0118076375
2022-002-B	DOP-2022-002-B	CONSTRUCCIÓN DE HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO SUBSUPERFICIAL PARA EL SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA COLONIA TLACATEL EN LA LOCALIDAD SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	OCO/ITESM-0095/A/2022	06/05/2022	Federal	1,073,047.80			Invitación a cuando menos 5 personas	UC-2022-002-B	02/06/2022	03/06/2022	1,073,047.80	06/06/2022	03/09/2022	348139198-8	MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ	C. MARIA ISABEL MARTINEZ RODR	N/A	1,073,047.80	02/11/2022	170 DÍAS	3481-40942-5	1,073,047.80		TERMINADA	1.2.3.5.4.1	1,073,047.80	0118076375
2022-003-B	DOP-2022-003-B	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE AGUSTÍN PÉREZ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE TURBIDE, EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	OCO/ITESM-0119/A/2022	27/05/2022	Federal	2,836,165.46			Invitación a cuando menos 5 personas	UC-2022-003-B	17/06/2022	20/06/2022	2,516,419.25	21/06/2022	18/09/2022	2,171,311.00	SUMINISTRO PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN OAPA, S.A. DE C.V.	C. JUAN RENE CERON TOVAR	N/A	2,836,165.46	28/09/2022	90 DÍAS	2181839	2,836,165.46		TERMINADA	1.2.3.5.4.1	2,836,165.46	0118076375
2021-004-B	DOP-2022-004-B	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 8 DE MARZO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CADENAMIENTO D-120.35 EN LA COLONIA CRISTINA ROSAS ILLASCAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN	OCO/ITESM-0181-B/2022	04/07/2022	Federal	541,665.51			Adjudicación Directa	UC-2022-004-B	26/07/2022	28/07/2022	541,665.51	29/07/2022	11/09/2022	3481-39630-1	MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ	C. MARIA ISABEL MARTINEZ RODRI	N/A	541,665.51	16/09/2022	45 DÍAS	3481-40044-2	541,665.51		TERMINADA	1.2.3.5.4.1	541,665.51	0118076375
2022-005-B	DOP-2022-005-B	MANTENIMIENTO DE CANALITAS EN PRIVADA DE LA CALLE REFORMA, UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA HIDALGO, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	OCO/ITESM-0412/2022	20/10/2022	Federal	243,572.52			Adjudicación Directa	UC-2022-005-B	29/12/2022	30/12/2022	243,572.52	31/12/2022	30/03/2022	061152-00000	RICARDO GALLEGOS ICELO	C. RICARDO GALLEGOS ICELO	N/A	243,572.52	27/03/2022	90 DÍAS	063487-00000	243,572.52		TERMINADA	1.2.3.5.3	243,572.52	0118076375
2022-001-BC	2022-001-BC	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE RINCÓNADA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CADENAMIENTO D-090.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN MUNICIPIO DE OCOYUCAN	OCO/ITESM-0422/A/2022	20/10/2022	Federal	500,237.88			Invitación a cuando menos 3 personas	UC-2022-001-BC	14/11/2022	15/11/2022	500,237.88	16/11/2022	30/12/2022	2197080	FABRICADOS Y MATERIALES MOCE, S.A.	C. OCELI MOLINA CARMONA	N/A	500,237.88	44/02/2023	44 DÍAS	2201310	400,000.00	100,237.88	TERMINADA	1.2.3.5.4.1	400,000.00	0118076375
2022-029-A	DOP-2022-029-A	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA SAN JUAN ENTRONQUE CON CALLE ATLILCO, UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA MALACATEPEC MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, CON TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12 INTERIOR LISO, DE 8" DIAM/C/ CAMPANA & EMPAQUE NORMA NMX-E-241, EN LONGITUD DE 966.18M INCLUYE 26 DESCARGAS	OCO/ITESM-0378/B/2022	02/12/2022	Federal	75,475.23			Licitación Pública	UC-2022-029-A	27/12/2022	29/12/2022	75,475.23	30/12/2022	27/02/2023	BRY-0005-013777	GRUPO BAND Y ILS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	C. JORGE ARTURO BARRADASAGU	N/A	75,475.23	04/03/2023	60 DÍAS	BRY-0005-01446	75,475.23		TERMINADA	1.2.3.5.3	75,475.23	0118076375
2022-001-B-1	CMA/ADID/01/1-0-1/2022	RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA	TESO/LAASSP/AU/01/04-1/2022	04/01/2022	Federal	8,419,200.00			Adjudicación Directa	N/A	N/A	10/01/2022		01/11/2021	15/10/2024	N/A	CEBAPAMAX S.A. DE C.V.	C. OCTAVIO ALONSO TADEO SOLIS	N/A	N/A	N/A	1079 DÍAS	N/A	7,729,200.00	690,000.00	CONTRATO VIGEN	5.1.3.5.8	7,729,200.00	0118076375
2022-002-B-1	CMA/ADID/11/0-1-1/2021	DEPOSITO DE RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE OCOYUCAN	CMA/LAASSP/10/19-01/2021	19/10/2022	Federal	2,993,155.21			Adjudicación Directa	N/A	N/A	01/11/2022		01/11/2021	15/10/2024	N/A	PROF FAJ HIDRO LIMPIEZA S.A. DE C.V.	JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUIR	N/A	N/A	N/A	1079 DÍAS	N/A	2,715,168.24	277,986.97	CONTRATO VIGEN	5.1.3.5.8	2,715,168.24	0118076375
2022-003-B-1	N/A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	N/A	N/A	Federal	7,421,628.73			Adjudicación Directa	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	CFE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6,769,864.73	651,764.00	N/A		6,769,864.73	0118076375
2022-004-B-1	N/A	APORTACIÓN AL CERESO DE SAN PEDRO CHOLULA 2022	OCO/ITESM-0061/C/2022	21/03/2022	Federal	2,595,338.00			Adjudicación Directa	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,595,338.00		N/A		2,595,338.00	0118076375
2022-005-B-1	N/A	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PAGO POR DERECHO DE EXTACCIÓN DE AGUA	OCO/ITESM-0095/A/2022	05/05/2022	Federal	260,711.00			Adjudicación Directa	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	COMISION NACIONAL DEL AGUA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	260,711.00		N/A		260,711.00	0118076375
2022-007-B-A	CMA/CONIN/09/29-1/2022	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	OCO/ITESM-0182/A/2022	13/07/2022	Federal	1,438,967.14			Adjudicación Directa	N/A	26/09/2022	29/09/2022	1,438,967.14	29/09/2022	15/11/2022	N/A	SAMI RADIO COMUNICACIONES S.A. DE	ING. SAUL SALAZAR PÉREZ	N/A	N/A	N/A	47 DÍAS	N/A	1,438,967.14		TERMINADA	5.1.2.7.1	1,438,967.14	0118076375
2022-008-B-A	CMA/CONIN/10/24-1/2022	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA POLICIAS MUNICIPALES	OCO/ITESM-0288/A/2022	19/10/2022	Federal	1,957,294.35			Invitación a cuando menos 5 personas	N/A	19/10/2022	24/10/2022	1,957,294.35	24/10/2022	31/12/2022	N/A	SAMI RADIO COMUNICACIONES S.A. DE	ING. SAUL SALAZAR PÉREZ	N/A	N/A	N/A	68 DÍAS	N/A	1,957,294.35		TERMINADA		1,957,294.35	0118076375
2022-009-B-A	CMA/ADID/22/1-2-1/2022	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA POLICIAS MUNICIPALES	TESO/LAASSP/AU/12/08-1/2022	22/12/2022	Federal	391,295.09			Adjudicación Directa	N/A	N/A	22/12/2022	391,295.09	22/12/2022	22/01/2023	N/A	C. JONATHAN RAMIREZ SANTAMARLA	C. JONATHAN RAMIREZ SANTAMARLA	N/A	N/A	N/A	31 DÍAS	N/A	391,295.09		TERMINADA	5.1.2.9.4		0118076375
																				6,454,511.99		29,501,769.82		2,430,331.69					

C. ROSENDO MORALES SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOYUCAN
 RESIDENCIA MUNICIPAL

ARQ. SUSANA ROSAS VÁSQUEZ
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE OCOYUCAN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Título:
A/11 Responsable:
Nombre del Responsable:
Ejercicio:

Entidad Fiscalizadora: C. ROSENDO MORALES SANCHEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Nombre del Responsable: ARQ. SUSANA ROSAS VÁZQUEZ
Ejercicio: 2022

REPORTES DE OBRAS Y ACCIONES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ANEXO 18




Table with columns: Núm. De Obra/Acción, Núm. de Contrato, Descripción de la Obra/Acción, Autorización de Recursos, Recursos (Montos), Proceso de Licitación, Fecha de Inicio y Término, Datos de Formalización de Contrato, Termina de la Obra, Estado de la Obra, Cuenta de Registro Contable, Importe total pagado, Cuenta bancaria.

C. ROSENDO MORALES SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOYUCAN



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ARQ. SUSANA ROSAS VÁZQUEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE OCOYUCAN



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS