



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Ocoyucan, Pue., A 15 de abril de 2026
Oficio AYT0-OCO/OPO-046/2026

Asunto: Solicitud de validación del Primer Trimestre 2026 del SRFT.

JOSUÉ MARTÍNEZ SANTOS
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE:

A

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUN del ejercicio 2025, que se registraron en los Módulos de Destino del Gasto y Ejercicio del Gasto, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al Primer Informe Trimestral del Ejercicio 2026.


Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto y Ejercicio del Gasto (plantilla).

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE




ARISTÓTELES CAMPOS FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2024-2027
PRESIDENTE MUNICIPAL



Archivo. Control de Gestión.



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_ARRO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPO	TIPO_PROGRAMA_PRO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERRODO	PAGADO	AVANCES_FIS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURES		
2026																						
2026		1	PUE2509202581348	3011969.95	modificado:309401.8}	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (LA ETAPA) EN LA COLONIA TIACAHEL, UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, (LA ETAPA) EN LA COLONIA TIACAHEL, UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, -	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ocoyucan	112302	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:3888.73) meta_modificada:3888.73)	3009401.8	3009401.8	3009401.8	3009401.8	3009401.8	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:3888.73) avance:3888.73)	Validado avances	Sin observaciones		
2026																						
2026		1	PUE2509202581345	1335476.51	modificado:1332764.95}}	AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROLONGACION REFORMA SUR, ENTRE CALLE REFORMA Y CAMINO A SANTA CLARA OCOYUCAN, EN LA LOCALIDAD SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, -	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ocoyucan	107523	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:550.65) meta_modificada:550.65)	1332764.95	1332764.95	1332764.95	1332764.95	1332764.95	1332764.95	51	Validado avances	Sin observaciones	
2026																						
2026		1	PUE2509202614451	1445896.63	modificado:1413513.97}}	PANMENTACION CON ADOCCENTO DE LA PRIVADA LINDAVISTA, ENTRE CALLE LINDAVISTA Y LIMITE DE LA PRIVADA, EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, -	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	130964	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.41) meta_modificada:1026.41)	1413513.97	1413513.97	1413513.97	1413513.97	1413513.97	1413513.97	1413513.97	41	Validado avances	(Obs1:observaciónobra pagada con dos Fondos, trimestre1.0 usuario:jesusmorey fecha:2026-04-06) Obs2: (observaciónobra pagada con dos fondos FOROTAMUN \$103,832.90 FORAMUN \$1,413,513.97 TUVO CONVENIO EN MONTO TOTAL PAGADO \$1,517,346.87, trimestre1.1 usuario:jesusmorey, fecha:2026-04-12)



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APRO	DETALLE_PROYECTO	MUNICIPIO_DESTINO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERREGIDO	AVANCE_FINANCERO	PAGADO	AVANCES_FISC	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2026		1	PUE2602020417	Proyecto de inversión	103832.5 modificado:103832.9]	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	DOF-2025-030-A	(meta:1 Unidad Medida:Metro s Cuadrados meta:2025:41 meta_modificada:3026 41])	103832.9	103832.9	103832.9	103832.9	103832.9	103832.9 41])	(meta:1 Unidad Med ida:Metro Cuadrados avances:2026 avances	Validado	Sin observaciones

