

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RES PONSABLE	ID_MUNICIPI O_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EI ECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERM INO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_F ISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	2	PUE230202228156	Proyecto de inversión	1543017.33	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543017.33, modificado:1543017.33}}	DESAZOLVE Y ENCAUZAMIENTO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, SANTA CLARA OCOYUCAN, PUEBLA. - 109981	21	Puebla	106	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ocoyucan	109981	40	35	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:116.64, meta_modificada:116.64}}	05-05-2023	18-07-2023	1543017.33	1543017.33	1374035.04	1374035.04	1374035.04	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:96.0}}	{2228156/proyecto_INICIO, 2228156/proyecto_PROCESO, 2228156/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	PUE230202228369	Acción	1443981.21	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443981.21, modificado:1443981.21}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniería y actividades relacionadas - 110994	21	Puebla	106	Ocoyucan		Otros Proyectos	Municipio de Ocoyucan	110994	0	0	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	16-05-2023	14-07-2023	1443981.21	1443981.21	1008331.8	1008331.8	1008331.8	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:25.0}}	{2228369/proyecto_PROCESO, 2228369/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	PUE230202228647	Proyecto de inversión	419072.45	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419072.45, modificado:419072.45}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA CALLE ATLIXCO SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE TEMOXTITLA. - 112927	21	Puebla	106	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	112927	35	40	{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	17-05-2023	14-09-2023	419072.45	419072.45	419072.45	419072.45	419072.45	{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:8.0}}	{2228647/proyecto_INICIO, 2228647/proyecto_PROCESO, 2228647/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	PUE230202227576	Proyecto de inversión	2804408.43	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804408.43, modificado:2804408.43}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CHOLLULA, ENTRE CALLE BARRANQUILLA Y CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 106405	21	Puebla	106	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocoyucan	106405	75	80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3115.0, meta_modificada:3115.0}}	24-04-2023	22-07-2023	2804408.43	2804408.43	1225401.16	1225401.16	1225401.16	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1557.0}}	{2227576/proyecto_INICIO, 2227576/proyecto_PROCESO, 2227576/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	PUE230202227374	Proyecto de inversión	2697311.11	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697311.11, modificado:2697311.11}}	REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE PUEBLA Y CADENAMIENTO 1 MAS 760.00 DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE TEMOXTITLA, OCOYUCAN, PUEBLA. - 104797	21	Puebla	106	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocoyucan	104797	2482	2705	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2589.9, meta_modificada:2589.9}}	25-04-2023	23-07-2023	2697311.11	2697311.11	1872118.23	1872118.23	1872118.23	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1812.0}}	{2227374/proyecto_INICIO, 2227374/proyecto_PROCESO, 2227374/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	PUE230202227775	Proyecto de inversión	1434429.29	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434429.29, modificado:1434429.29}}	PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PUEBLA ENTRE AVENIDA PUEBLA Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 107635	21	Puebla	106	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocoyucan	107635	100	75	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.33, meta_modificada:857.33}}	05-05-2023	02-08-2023	1548572.39	1548572.39	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.0}}	{2227775/proyecto_INICIO, 2227775/proyecto_PROCESO, 2227775/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	PUE230202228417	Proyecto de inversión	1334015.32	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334015.32, modificado:1334015.32}}	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACCESO PRINCIPAL A LA PASTORÍA SANTA LUCÍA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 543.93 AL 0 MAS 863.93, DE LA LOCALIDAD DE LA PASTORÍA, DEL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 111294	21	Puebla	106	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocoyucan	111294	300	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}}	26-05-2023	08-08-2023	1334015.32	1334015.32	682669.72	682669.72	682669.72	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}}	{2228417/proyecto_PROCESO, 2228417/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	PUE230102207514	Proyecto de inversión	1085429.09	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085429.09, modificado:1124373.93}}	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE VOLCANES, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 13122	21	Puebla	106	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ocoyucan	13122	2300	2000	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	07-02-2023	17-03-2023	1124373.93	1124373.93	1124373.93	1124373.93	1124373.93	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{2207514/proyecto_INICIO, 2207514/proyecto_PROCESO, 2207514/proyecto_INICIO, 2207514/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Ocoyucan	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar	Sin Especificar	24145.12	0		Total del Programa Presupuestario	48132707	48132707	24066353.5	18931897.06	18496247.65	18496247.65	18496247.65			N/A	24066353.5		
Puebla	Ocoyucan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Ocoyucan			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	2534864.72	2534864.72	2534864.72	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL AREA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA HIDALGO
Puebla	Ocoyucan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Ocoyucan			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	3983137.09	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SE CANCELA LA PARTIDA
Puebla	Ocoyucan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Ocoyucan			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	40170723.98	44153861.07	20087507.57	17487915.85	17487915.85	17487915.85	17487915.85	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE PÚBLICO, ELECTRIFICACIÓN, REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE, Y PAVIMENTACIONES DE CALLES. EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCOYUCAN.
Puebla	Ocoyucan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Ocoyucan			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1443981.21	1443981.21	1443981.21	1443981.21	1008331.8	1008331.8	1008331.8	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	GASTOS INDIRECTOS 2023 ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS (MEMORIAS, PLANOS, CÁLCULOS Y ESPECIFICACIONES), PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2023	2	2	Puebla	Ocoyucan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	8.33333	8.33333	12.5	Programación original deficiente	SE CAPTURARON LOS GASTOS INDIRECTOS	66.67	Validado
2023	2	2	Puebla	Ocoyucan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50	50	37.5	Programación original deficiente	SE TUVIERON PROBLEMAS AL VALIDAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	75	Validado
2023	2	2	Puebla	Ocoyucan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	41.66667	41.66667	50	Programación original deficiente	SE TUVIERON PROBLEMAS AL VALIDAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	83.33	Validado