

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (filtrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Ocoyucan	Programa presupuestario	2023	FEDERALES . SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y 1004 Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	Sin Especificar	Sin Especificar	36458.63	0	1 - Gasto corriente	Total del Programa Presupuestario	48132707	48132707	38906165.6	38906165.6	2559284.11	2559284.11	2559284.11	Validado	GASTOS INDIRECTOS 2023 CONTRATACION DE SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS (MEMORIAS PLANOS, CALCULOS Y ESPECIFICACIONES), PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LAS OBRERIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	
Puebla	Ocoyucan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES FEDERALES PARA . SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y 1004 de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAS Municipal y Municipio de de las Ocoyucan	Municipio de de las Ocoyucan			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	2534864.72	2715705.63	2534864.72	2393149.09	0	0	0	Validado	CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA HIDALGO Y AMPLIACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA TIJOCETE DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA MALACATEPEC	
Puebla	Ocoyucan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES FEDERALES PARA . SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y 1004 Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAS Municipal y Municipio de de las Ocoyucan	Municipio de de las Ocoyucan			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	3983137.09	1124373.93	1124373.93	1124373.93	1124373.93	1124373.93	1124373.93	1124373.93	Validado	CONSTRUCCION DE OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE, PISO DE ESCUELA, PAVIMENTACION DE CALLES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCOYUCAN.
Puebla	Ocoyucan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES FEDERALES PARA . SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y 1004 de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAS Municipal y Municipio de de las Ocoyucan	Municipio de de las Ocoyucan			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4017073.98	42848546.23	33402945.74	33539661.37	2299028.97	2299028.97	2299028.97	2299028.97	Validado	CONSTRUCCION DE OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE, PISO DE ESCUELA, PAVIMENTACION DE CALLES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCOYUCAN.



OCIO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	FUENTE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO A ESPONSABLE	TIPO PROGRAMMA PROYECT	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENIDADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURS
2023	3	PUE230302217376	Proyecto de Inversión	(ft): (ciclo, recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog.prest.k, tipo, recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2844408.43, modificado:3203968.47)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CHOLUA, ENTRE CALLE BARBANCUNILLA Y CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCCUYAN, MUNICIPIO DE OCCUYAN, PUEBLA - 160605	Occuyan	Occuyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	3203968.47	3203968.47	1993702.1	1993702.1	1993702.1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	PUE230302228417	Proyecto de Inversión	(ft): (ciclo, recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog.prest.k, tipo, recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134015.32, modificado:134015.32)	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACCESO PRINCIPAL A LA PASTORÍA SANTA LUÍA DEL GOBIERNO O MAMA 543.93 AL O MAS 83.93, DE LA LOCALIDAD DE LA PASTORÍA, DEL MUNICIPIO DE OCCUYAN, PUEBLA - 112394	Occuyan	Occuyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	134015.32	134015.32	1138795.99	1138795.99	1138795.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	PUE230302256501	Proyecto de Inversión	(ft): (ciclo, recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog.prest.k, tipo, recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233009.86, modificado:233009.86)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALAMOS ENTRE LIMITE DE LA CALLE Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCCUYAN, PUEBLA - 202657	Occuyan	Occuyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	233009.86	233009.86	2080009.19	2080009.19	2080009.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	PUE230302256548	Proyecto de Inversión	(ft): (ciclo, recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog.prest.k, tipo, recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560404.32, modificado:260404.32)	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE REFORMA Y PUENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JAGUIER, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCCUYAN, MUNICIPIO DE OCCUYAN, PUEBLA - 200891	Occuyan	Occuyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	260404.32	260404.32	1542162.81	1542162.81	1542162.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	PUE230302256655	Proyecto de Inversión	(ft): (ciclo, recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog.prest.k, tipo, recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378355.46, modificado:4217.79)	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN, DE LA PRIVADA MARZAGUILLU 1, ENTRE CALLE ZUMUTILLA Y LIMITE DE LA PRIVADA, JUNTA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCCUYAN, PUEBLA - 203784	Occuyan	Occuyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	414217.79	414217.79	303219.36	303219.36	303219.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	PUE230302256899	Proyecto de Inversión	(ft): (ciclo, recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog.prest.k, tipo, recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244002.91)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA TLACATEL DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCCUYAN, PUEBLA - 201993	Occuyan	Occuyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	2884002.91	2884002.91	2180387.94	2180387.94	2180387.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	PUE230302256928	Proyecto de Inversión	(ft): (ciclo, recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog.prest.k, tipo, recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250946.2, modificado:2144533.97)	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ATIZCOY PRIVADA ATIZCOY, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, UNICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCCUYAN, PUEBLA - 202802	Occuyan	Occuyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1344535.67	1344535.67	1210431.83	1210431.83	1210431.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	PUE230302256976	Proyecto de Inversión	(ft): (ciclo, recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog.prest.k, tipo, recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482657.4, modificado:462057.4)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE LA PRIVADA ZARAGOZA ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y BARANCUA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABENDO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCCUYAN, PUEBLA - 204109	Occuyan	Occuyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	481573.62	481573.62	232202.81	232202.81	232202.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	PUE230302256986	Proyecto de Inversión	(ft): (ciclo, recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog.prest.k, tipo, recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010005.4, modificado:1010005.4)	ACQUINAMIENTO DE LA CALLE ENRIQUETA A, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y GOBIERNO O MAMA 59.00, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCCUYAN, MUNICIPIO DE OCCUYAN, PUEBLA - 209900	Occuyan	Occuyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1010005.4	1010005.4	233782.67	233782.67	233782.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	PUE230302256989	Proyecto de Inversión	(ft): (ciclo, recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog.prest.k, tipo, recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048157.56, modificado:1048157.56)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁTICO DE LA CALLE PRUDENCE ENTRE LA CALLE AGUSTIN HERRERA Y CALLE ZARAGOZA, UNICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABENDO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCCUYAN, PUEBLA - 205056	Occuyan	Occuyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1048157.56	1048157.56	1031722.72	1031722.72	1031722.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	PUE230302256994	Proyecto de Inversión	(ft): (ciclo, recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog.prest.k, tipo, recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1939422.56, modificado:1939422.56)	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE LAS CALLES 3 DE MAYO, GENERAL Y 10 DE MAYO, EN LA CALLE SANTA LUÍA, LOCALIDAD SANTA CLARA OCCUYAN, MUNICIPIO DE OCCUYAN, PUEBLA - 205821	Occuyan	Occuyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1939422.56	1939422.56	1492062.2	1492062.2	1492062.2	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	PUE230302256998	Proyecto de Inversión	(ft): (ciclo, recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog.prest.k, tipo, recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385766.48, modificado:385766.48)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA ATIZCO ENTRE CALLE ATIZCO Y LIMITE DE LA PRIVADA, DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARQUA, MUNICIPIO DE OCCUYAN, PUEBLA - 207281	Occuyan	Occuyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	385766.48	385766.48	385766.48	385766.48	385766.48	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	PUE230302256999	Proyecto de Inversión	(ft): (ciclo, recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog.prest.k, tipo, recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389472.03, modificado:389472.03)	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE LA PRIVADA EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, UNICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCCUYAN, PUEBLA - 202489	Occuyan	Occuyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	389472.03	389472.03	389472.03	389472.03	389472.03	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	PUE230302257001	Proyecto de Inversión	(ft): (ciclo, recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog.prest.k, tipo, recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548572.39, modificado:1548572.39)	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PUEBLA ENTRE AVENIDA NUEVA Y CALLE VEINTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARQUA, MUNICIPIO DE OCCUYAN, PUEBLA - 107633	Occuyan	Occuyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1548572.39	1548572.39	1548572.39	1548572.39	1548572.39	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	PUE230302257002	Proyecto de Inversión	(ft): (ciclo, recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog.prest.k, tipo, recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434942.29, modificado:434942.29)	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE ATIZCO SIN EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE TEMOXITLA - 112927	Occuyan	Occuyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	43072.45	43072.45	43072.45	43072.45	43072.45	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	PUE230302257003	Proyecto de Inversión	(ft): (ciclo, recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog.prest.k, tipo, recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3897311.11, modificado:3897311.11)	REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE INDEPENDENCIA, UNICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE TEMOXITLA, OCCUYAN, PUEBLA - 104797	Occuyan	Occuyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	2697311.11	2697311.11	2697311.11	2697311.11	2697311.11	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	PUE230302257004	Proyecto de Inversión	(ft): (ciclo, recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog.prest.k, tipo, recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443981.21, modificado:1443981.21)	332 Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniería y actividades relacionadas - 110994	Occuyan	Occuyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1443981.21	1443981.21	1443981.21	1443981.21	1443981.21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	PUE230302257005	Proyecto de Inversión	(ft): (ciclo, recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog.prest.k, tipo, recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548017.33, modificado:1548017.33)	DESAGUATE Y ENCAUZAMIENTO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, SANTA CLARA OCCUYAN, PUEBLA - 109891	Occuyan	Occuyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1548017.33	1548017.33	1548017.33	1548017.33	1548017.33	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	PUE230302257006	Proyecto de Inversión	(ft): (ciclo, recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog.prest.k, tipo, recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257397.28, modificado:257397.28)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRENSOS ENTRE CALLE FRANCISCO J. MARRÓN Y VIENTE DE LA CALLE DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARQUA, MUNICIPIO DE OCCUYAN, PUEBLA - 200702	Occuyan	Occuyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	257397.28	257397.28	257397.28	257397.28	257397.28	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subsección	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta modificada	Realización en el Periodo	Justificación	Detalle	Averaje (%)	Rujo
2023	3	3	Puebla	Ocoyuan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Actividad Trimestral	Trimestral	Porcentaje Gestión Eficacia	Dependiente	4.34783	4.34783	4.7619	Programación original deficitaria	NO SE CAPTURARON MAS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE	91.3	Validado		
2023	3	3	Puebla	Ocoyuan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos de construcción registra registrados en la MIDS	Actividad Trimestral	Trimestral	Porcentaje Gestión Eficacia	Acendente	48.47826	48.47826	42.8574	Programación original deficitaria	NO SE PUDO CAPTURAR MAS PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA YA QUE SE ENCONTRABAN EVALUANDO SU EXPERIENTE.	98.57	Validado		
2023	3	3	Puebla	Ocoyuan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Actividad Trimestral	Trimestral	Porcentaje Gestión Eficacia	Dependiente	52.17391	52.17391	52.38095	Programación original deficitaria	NO SE PUO CAPTURAR MAS PROYECTOS DE CONTRIBUCION COMPLEMENTARIA YA QUE SE ENCONTRABAN EVALUANDO SU EXPERIENTE.	99.6	Validado		

