


Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Ocoyucan	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	19361.64	0		Total del Programa Presupuestario	50556894	50556894	30334136.4	30312187.44	22879004.37	22879004.37	22879004.37			N/A	30334136.4			
Puebla	Ocoyucan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Ocoyucan			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	2915705.63	2915705.63	0	0	0	0	0		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN
Puebla	Ocoyucan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Ocoyucan			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1324373.93	1324373.93	0	0	0	0	0		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN
Puebla	Ocoyucan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Ocoyucan			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	44951778.3	44951778.3	28969100.26	28947151.3	21513968.23	21513968.23	21513968.23		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE PÚBLICO, ELECTRIFICACIÓN, Y PAVIMENTACIONES DE CALLES. EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCOYUCAN. APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO COLTZINGO-PORTES GIL - MALACATEPEC-EC. (AZUMIATLA), DEL KM. 12+200 AL KM 14+855.00, EN LAS LOCALIDADES EMILIO PORTES GIL Y SANTIAGO COLTZINGO, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA
Puebla	Ocoyucan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Ocoyucan			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1365036.14	1365036.14	1365036.14	1365036.14	1365036.14	1365036.14	1365036.14		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	GASTOS INDIRECTOS 2024 CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS (MEMORIAS, PLANOS, CÁLCULOS Y ESPECIFICACIONES), PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.



CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYE CTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORIA	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2024	2	PUE240202385797	Proyecto de inversión	434650.47	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:434650.47, modificado:434650.47}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE DE LAS CALLES, MIGUEL HIDALGO, LA HACIENDA Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 127455	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ocoyucan	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:464.6, meta_modificada:464.6}}	434650.47	434650.47	247066.19	247066.19	247066.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{tbl1: {observacion:El proyecto tiene observaciones, porque el tipo subestada, areas de su envío al SATP, podrían contribuir con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre 2.0. usuario:jacobsonm, fecha:2024-06-21}}	
2024	2	PUE240202393939	Proyecto de inversión	1520293.74	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1520293.74, modificado:1520293.74}}	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN LA PRIVADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y LÍMITE DE LA PRIVADA, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 168213	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1267.6, meta_modificada:1267.6}}	1520293.74	1520293.74	919189.61	919189.61	919189.61	919189.61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	PUE240202393740	Proyecto de inversión	394058.01	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394058.01, modificado:394058.01}}	PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE ALAMEDA ENTRE CALLE MANZANO Y LÍMITE DE LA CALLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE SANTA CLARA OCOYUCAN, PUEBLA. - 169723	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.25, meta_modificada:302.25}}	394058.01	394058.01	242789.12	242789.12	242789.12	242789.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	PUE240202393707	Proyecto de inversión	997396.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:997396.86, modificado:997396.86}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA JARDINES DE SANTA CLARA, DEL CADENAMIENTO O MÁS 000.00 AL CADENAMIENTO O MÁS 200.00, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 169617	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1375.8, meta_modificada:1375.8}}	997396.86	997396.86	979380.85	979380.85	979380.85	979380.85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	PUE240202393546	Proyecto de inversión	1414411.47	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1414411.47, modificado:1414411.47}}	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE FRANCISCO SARABIA Y SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, DEL CADENAMIENTO O MÁS 220.00 AL MÁS 460.00, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 168913	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}}	1414411.47	1414411.47	775330.1	775330.1	775330.1	775330.1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	PUE240202393429	Proyecto de inversión	578877.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:578877.41, modificado:620225.8}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASÁLTICO DE LA CALLE AGUSTÍN PÉREZ, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, DEL CADENAMIENTO O MÁS 000 AL O MÁS 158, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 168354	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.3, meta_modificada:870.3}}	620225.8	620225.8	242090.75	242090.75	242090.75	242090.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	PUE240202393786	Proyecto de inversión	403918.94	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403918.94, modificado:403918.94}}	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE CALLE ITURBIDE, ENTRE LÍMITE DE LA CALLE Y CALLE RINCÓNADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 169930	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.14, meta_modificada:350.14}}	403918.94	403918.94	266802.92	266802.92	266802.92	266802.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	PUE240202393575	Proyecto de inversión	609809.27	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609809.27, modificado:639809.27}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE MATAMOROS, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ TEMOXITLA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 169047	Puebla	Ocoyucan		Urbanización	Municipio de Ocoyucan	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.4, meta_modificada:553.4}}	639809.27	639809.27	609809.27	609809.27	609809.27	609809.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	PUE240202393516	Proyecto de inversión	893500.2	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:893500.2, modificado:893500.2}}	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE 2 DE MARZO, ENTRE PRIVADA 12 DE DICIEMBRE Y LÍMITE DE LA CALLE, EN LA COLONIA SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 168802	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.17, meta_modificada:714.17}}	893500.2	893500.2	268050.06	268050.06	268050.06	268050.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	PUE240202393348	Proyecto de inversión	1459995.69	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1459995.69, modificado:1459995.69}}	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE ATLIXCO 1, ENTRE LÍMITE DE LA CALLE Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ TEMOXITLA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 168040	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1328.5, meta_modificada:1328.5}}	1459995.69	1459995.69	843191.8	843191.8	843191.8	843191.8	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	PUE240202385183	Proyecto de inversión	1770505.27	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1770505.27, modificado:1770505.27}}	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN LA PRIVADA VICENTE GUERRERO, ENTRE LÍMITE DE LA CALLE Y CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 124401	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1336.97, meta_modificada:1336.97}}	1770505.27	1770505.27	1600757.72	1600757.72	1600757.72	1600757.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	PUE240102345588	Proyecto de inversión	3021192.32	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3021192.32, modificado:3171192.32}}	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HIDALGO, MUNICIPIO DE OCOYUCAN - 26067	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2880.0, meta_modificada:2880.0}}	3171192.32	3171192.32	2609314.9	2609314.9	2609314.9	2609314.9	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	PUE240102345543	Proyecto de inversión	2274788.29	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2274788.29, modificado:2274788.29}}	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE REFORMA, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA AL CADENAMIENTO O MÁS 520.00, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HIDALGO, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 25811	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3096.0, meta_modificada:3096.0}}	2274788.29	2274788.29	2274788.29	2274788.29	2274788.29	2274788.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	PUE240202393462	Proyecto de inversión	994780.45	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:994780.45, modificado:994780.45}}	REVESTIMIENTO DE LA CALLE ATZINGO, CALLE DE LA LUZ Y CALLE MORELOS Y EL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS SUR, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 168529	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocoyucan	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8150.0, meta_modificada:8150.0}}	994780.45	994780.45	994780.45	994780.45	994780.45	994780.45	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	PUE240102345569	Acción	1365036.14	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1365036.14, modificado:1365036.14}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 25924	Puebla	Ocoyucan	Otros Proyectos		Municipio de Ocoyucan	{meta1: {unidad_medida:PROYECT OS, meta:1.0, meta_modificada:40.0}}	1365036.14	1365036.14	1365036.14	1365036.14	1365036.14	1365036.14	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	PUE240202393302	Proyecto de inversión	1049542.71	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049542.71, modificado:1049542.71}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIVADA FRANCISCO VILLA, ENTRE LA CALLE REFORMA AL CADENAMIENTO O MÁS 033.00 DE LA PRIVADA FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ TEMOXITLA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 167851	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	{meta1: {unidad_medida:Metros cubicos, meta:238.0, meta_modificada:238.0}}	1049542.71	1049542.71	1049542.71	1049542.71	1049542.71	1049542.71	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	PUE240202393838	Proyecto de inversión	747190.96	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:747190.96, modificado:747190.96}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE HIDALGO ENTRE LÍMITE DE LA CALLE Y CALLE AGUSTÍN PÉREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 170184	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.42, meta_modificada:531.42}}	747190.96	747190.96	747190.96	747190.96	747190.96	747190.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2024	2	2	Puebla	Ocoyucan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	189338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50	50	17.64706	35.29	Validado
2024	2	2	Puebla	Ocoyucan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191070	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	41.66667	41.66667	76.47059	54.49	Validado
2024	2	2	Puebla	Ocoyucan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	8.33333	8.33333	5.88235	141.67	Validado

