

Municipio de Ocoyucan
Formato de Programas y Proyectos de Inversión
Al periodo 2° TRIMESTRE DEL 2024 (ABRIL - JUNIO)

CICLO	TRIMESTRE	CATEGORIA	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO DE PROYECTO	SUBCLASIFICACIÓN	BENEFICIARIOS	METAS	LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2024	2	Proyecto de inversión	FAISMUN	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE BENITO JÚAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA HIDALGO, MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1958	2880.0 M2	SANTA MARTHA HIDALGO	\$ 3,171,192.32	\$ 3,171,192.32	\$ 2,609,314.90	\$ 2,609,314.90	\$ 2,609,314.90	2500.0 M2	En Ejecución
2024	2	Proyecto de inversión	FAISMUN	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN LA PRIVADA VICENTE GUERRERO, ENTRE LÍMITE DE LA CALLE Y CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	125	1336.97 M2	SANTA CLARA OCOYUCAN	\$ 1,770,505.27	\$ 1,770,505.27	\$ 1,600,757.72	\$ 1,600,757.72	\$ 1,600,757.72	1200.0 M2	En Ejecución
2024	2	Proyecto de inversión	FAISMUN	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE DE LAS CALLES, MIGUEL HIDALGO, LA HACIENDA Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	95	464.6 M	SANTA MARÍA MALACATEPEC	\$ 434,650.47	\$ 434,650.47	\$ 247,066.19	\$ 247,066.19	\$ 247,066.19	240.0 M	En Ejecución
2024	2	Proyecto de inversión	FAISMUN	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE ATLIXCO 1, ENTRE LÍMITE DE LA CALLE Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO COLTZINGO, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	145	1328.5 M2	SANTIAGO COLTZINGO	\$ 1,459,995.69	\$ 1,459,995.69	\$ 843,191.80	\$ 843,191.80	\$ 843,191.80	650.0 M2	En Ejecución
2024	2	Proyecto de inversión	FAISMUN	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE 2 DE MARZO, ENTRE PRIVADA 12 DE DICIEMBRE Y LÍMITE DE LA CALLE, EN LA COLONIA SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	155	714.17 M2	SANTA MARÍA MALACATEPEC	\$ 893,500.20	\$ 893,500.20	\$ 268,050.06	\$ 268,050.06	\$ 268,050.06	265.0 M2	En Ejecución
2024	2	Proyecto de inversión	FAISMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE MATAMOROS, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ TEMOXTITLA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	49	553.4 M2	SAN BERNABE TEMOXTITLA	\$ 639,809.27	\$ 639,809.27	\$ 609,809.27	\$ 609,809.27	\$ 609,809.27	503.4 M2	En Ejecución
2024	2	Proyecto de inversión	FAISMUN	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE CALLE ITURBIDE, ENTRE LÍMITE DE LA CALLE Y CALLE RINCONADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	75	350.14 M2	SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN	\$ 403,918.94	\$ 403,918.94	\$ 266,802.92	\$ 266,802.92	\$ 266,802.92	201.0 M2	En Ejecución
2024	2	Proyecto de inversión	FAISMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE AGUSTÍN PÉREZ, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 158, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 168354	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	80	870.3 M2	SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN	\$ 620,225.80	\$ 620,225.80	\$ 242,090.75	\$ 242,090.75	\$ 242,090.75	650.0 M2	En Ejecución
2024	2	Proyecto de inversión	FAISMUN	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE FRANCISCO SARABIA Y SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 220.00 AL 0 MAS 460.00, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1841	1440.0 M2	SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN	\$ 1,414,411.47	\$ 1,414,411.47	\$ 775,330.10	\$ 775,330.10	\$ 775,330.10	1250.0 M2	En Ejecución
2024	2	Proyecto de inversión	FAISMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA JARDINES DE SANTA CLARA, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL CADENAMIENTO 0 MAS 200.00, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA -	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	511	1375.8 M2	SANTA CLARA OCOYUCAN	\$ 997,396.86	\$ 997,396.86	\$ 979,380.85	\$ 979,380.85	\$ 979,380.85	1300.0 M2	En Ejecución
2024	2	Proyecto de inversión	FAISMUN	PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA CALLE ALAMEDA ENTRE CALLE MANZANO Y LIMITE DE LA CALLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE SANTA CLARA OCOYUCAN, PUEBLA - 169723	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	45	302.25 M2	SANTA MARÍA MALACATEPEC	\$ 394,058.01	\$ 394,058.01	\$ 242,789.12	\$ 242,789.12	\$ 242,789.12	161	En Ejecución
2024	2	Proyecto de inversión	FAISMUN	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN LA PRIVADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y LÍMITE DE LA PRIVADA, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 168213	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	95	1267.6 M2	FRANCISCO SARABIA	\$ 1,520,293.74	\$ 1,520,293.74	\$ 919,189.61	\$ 919,189.61	\$ 919,189.61	980.0 M2	En Ejecución
2024	2	Proyecto de inversión	FAISMUN	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE REFORMA, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA AL CADENAMIENTO 0 MÁS 520.00, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HIDALGO, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 25811	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1958	3096.0 M2	SANTA CRUZ HIDALGO	\$ 2,274,788.29	\$ 2,274,788.29	\$ 2,274,788.29	\$ 2,274,788.29	\$ 2,274,788.29	3096.0 M2	Terminado
2024	2	Proyecto de inversión	FAISMUN	REVESTIMIENTO DE LA CALLE ATZINGO, CALLE DE LA LUZ Y CALLE MORELOS Y EL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, UBICADAS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MLACATEPEC, DEL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 168529	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	5098	8150.0 M2	SANTA MARÍA MALACATEPEC	\$ 994,780.45	\$ 994,780.45	\$ 994,780.45	\$ 994,780.45	\$ 994,780.45	8150.0 M2	Terminado
2024	2	Proyecto de inversión	FAISMUN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIVADA FRANCISCO VILLA, ENTRE LA CALLE REFORMA AL CADENAMIENTO 0 MAS 033.00 DE LA PRIVADA FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ TEMOXTITLA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 167851	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	75	238.0 M2	SAN BERNABE TEMOXTITLA	\$ 1,049,542.71	\$ 1,049,542.71	\$ 1,049,542.71	\$ 1,049,542.71	\$ 1,049,542.71	238.0 M3	Terminado
2024	2	Proyecto de inversión	FAISMUN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE HIDALGO ENTRE LÍMITE DE LA CALLE Y CALLE AGUSTÍN PÉREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 170184	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	75	531.42 M2	SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN	\$ 747,190.96	\$ 747,190.96	\$ 747,190.96	\$ 747,190.96	\$ 747,190.96	531.42 M2	Terminado
2024	2	Proyecto de inversión	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL (PRIMERA ETAPA), PARA EL COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	198	126.54 M3	FRANCISCO SARABIA	633980.24	633980.24	0	0	0	126.54 M3	En Ejecución