

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometi do	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Ocoyucan	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	19361.64	0		Total del Programa Presupuestario	50556894	50576255.64	45520366.24	45520566.24	38326815.74	38326815.74	38326815.74				[[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Ocoyucan", "Observación": "SE SUMA LOS RENDIMIENTOS MINISTRADOS A PARTIR EN EL MODIFICADO")]]
Puebla	Ocoyucan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Ocoyucan			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	2915705.63	2935067.27	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	Validado	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN
Puebla	Ocoyucan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Ocoyucan			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1324373.93	1324373.93	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	Validado	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN
Puebla	Ocoyucan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Ocoyucan			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	44951778.3	44951778.3	44155530.1	44155530.1	36961779.6	36961779.6	36961779.6	Sin Contratos	Sin Proyectos	Validado	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE PÚBLICO, ELECTRIFICACIÓN, Y PAVIMENTACIONES DE CALLES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO COLTZINGO-PORTES GIL - MALACATEPEC-EC. (AZUMIATLA), DEL KM. 12+200 AL KM 14+855.00, EN LAS LOCALIDADES EMILIO PORTES GIL Y SANTIAGO COLTZINGO, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA
Puebla	Ocoyucan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Ocoyucan			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1365036.14	1365036.14	1365036.14	1365036.14	1365036.14	1365036.14	1365036.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	Validado	GASTOS INDIRECTOS 2024 CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS (MEMORIAS, PLANOS, CÁLCULOS Y ESPECIFICACIONES), PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia a Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Ocoyucan	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES ,SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	12393.83	0		Total del Programa Presupuestario	38287601	38299994.83	28728094.61	28139987.3	23511714.76	23511714.76	23511714.76				Validado	[[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Ocoyucan", "Observación": "SE SUMA LOS RENDIMIENTOS MINISTRADOS A PARTIR EN EL MODIFICADO")]]
Puebla	Ocoyucan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES ,SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Ocoyucan			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	1914380.05	1914380.05	1914380.05	1914380.05	1914380.05	1914380.05	1914380.05	Sin Contratos	Sin Proyectos	Validado	APORTACIÓN AL PROGRAMA DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL (CERESO)	
Puebla	Ocoyucan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES ,SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Ocoyucan			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	6579918	6579918	6579918	6579918	5795405.42	5795405.42	5795405.42	Sin Contratos	Sin Proyectos	Validado	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES.	
Puebla	Ocoyucan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES ,SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Ocoyucan			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	2189199.23	2189199.23	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	Validado	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE SUGURIDAD (PATRULLAS).	
Puebla	Ocoyucan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES ,SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Ocoyucan			1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	12247123.65	11160069.65	8864712.88	8864712.88	8864712.88	8864712.88	8864712.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	Validado	RECOLECCION, TRASLADO DE RESIDUOS URBANOS GENERADOS POR EL MUNICIPIO Y DEPOSITO FINAL DE RESIDUOS	
Puebla	Ocoyucan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES ,SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Ocoyucan			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0	2681530.68	2681530.68	2681530.68	633980.24	633980.24	633980.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	Validado	SE AGREGA PARTIDA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS; AMPLIACIÓN DEL SALÓN DE USOS MULTIPLES, EN LA COLONIA TLACAÉL DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA (2DA ETAPA). Y LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (PRIMERA ETAPA), PARA EL COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	
Puebla	Ocoyucan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES ,SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Ocoyucan			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	7155025	7155025	3419426.19	2831318.88	1035109.36	1035109.36	1035109.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	Validado	OBRA DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIFERENTES CALLES EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN.	
Puebla	Ocoyucan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES ,SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Ocoyucan			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	1458704	1545758	1545758	1545758	1545758	1545758	1545758	Sin Contratos	Sin Proyectos	Validado	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2024	
Puebla	Ocoyucan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES ,SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Ocoyucan			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	6452186.67	4783049.82	3544721.81	3544721.81	3544721.81	3544721.81	3544721.81	Sin Contratos	Sin Proyectos	Validado	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS (C.F.E.) 2024.	
Puebla	Ocoyucan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES ,SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Ocoyucan			1 - Gasto corriente	313 - Agua	291064.4	291064.4	177647	177647	177647	177647	177647	Sin Contratos	Sin Proyectos	Validado	PAGO A COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, POR DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA.	



CDIS	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MUNICIPIO, GOBLA, APROBADO	FUENTE, FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION, ENTIDAD	RECALIBRADO	CILLOMETRO	DEVENGADO	ERIGIDO	PAGADO	AVANCE, % FOLIO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES, CAPTIVISTA
2024	3	PUE240302435208	Proyecto de inversión	17877651.6	{F1 [ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1.5377651667, modificado 1.5377651667]; F2 [ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAIS municipal, monto 2500000.0, modificado 2500000.0]}	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO COLTIZINGO PORTES GIL MALACATEPEC EC. AZUMLATA, DEL KM. 12 MAS 200 AL KM 14 MAS 855.00, EN LAS LOCALIDADES EMILIO PORTES GIL Y SANTIAGO COLTIZINGO, MUNICIPIO DE OCUYUCAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 316042	Puebla	Ocuyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocuyucan	17877651.6	17877651.6	17877651.6	17877651.6	17877651.6	{meta1 [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 18110.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240302438181	Proyecto de inversión	1980000	{F1 [ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAIS municipal, monto 1980000.0, modificado 1980000.0]}	REENCARPETAMIENTO DE LA CARRETERA CON NOBRE DOLORES, ENTRE CALLE BÉLEN AL KM 0 MAS 750.00, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCUYUCAN, PUEBLA - 329609	Puebla	Ocuyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocuyucan	0	0	0	0	0	{meta1 [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.0]}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1 [observación SE SOLICITA ELIMINAR ESTE FOLIO YA QUE NO SE REALIZARA LA OBRA, . trimestre 3.0, usuario: susanarossav, fecha 2024-10-04]}
2024	3	PUE240302435962	Proyecto de inversión	3171192.32	{F1 [ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAIS municipal, monto 3171192.32, modificado 3171192.32]}	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTA HIDALGO, MUNICIPIO DE OCUYUCAN, PUEBLA - 319434	Puebla	Ocuyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocuyucan	3171192.32	3171192.32	3171192.32	3171192.32	3171192.32	{meta1 [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 2880.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240302433718	Proyecto de inversión	1364184.77	{F1 [ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAIS municipal, monto 1364184.77, modificado 1364184.77]}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL CARMEN 3ER ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCUYUCAN, MUNICIPIO DE OCUYUCAN, PUEBLA - 308749	Puebla	Ocuyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ocuyucan	1364184.77	1364184.77	1364184.77	1364184.77	1364184.77	{meta1 [unidad_medida: Metros lineales, avance 841.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240302432100	Proyecto de inversión	1843352.54	{F1 [ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAIS municipal, monto 1843352.54, modificado 1843352.54]}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE LA PALMA, CAMINO REAL DE CHOLULA Y PRIVADA DE NUEVA CREACIÓN, EN LA LOCALIDAD SANTA CLARA OCUYUCAN, MUNICIPIO DE OCUYUCAN, PUEBLA - 301094	Puebla	Ocuyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ocuyucan	1843352.54	1843352.54	1843352.54	1843352.54	1843352.54	{meta1 [unidad_medida: Metros lineales, avance 412.63]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240202385797	Proyecto de inversión	434650.47	{F1 [ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAIS municipal, monto 434650.47, modificado 434650.47]}	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE DE LAS CALLES, MIGUEL HIDALGO, LA HACIENDA Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCUYUCAN, PUEBLA - 127455	Puebla	Ocuyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ocuyucan	434650.47	434650.47	434650.47	434650.47	434650.47	{meta1 [unidad_medida: Metros lineales, avance 464.6]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240302433909	Proyecto de inversión	3023361.23	{F1 [ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAIS municipal, monto 3023361.23, modificado 3023361.23]}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA CAMINO AL TENAYO, ENTRE CALLE ALAMOS Y CADENAMIENTO O MAS 446.00, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCUYUCAN, PUEBLA - 309966	Puebla	Ocuyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocuyucan	3023361.23	3023361.23	3023361.23	3023361.23	3023361.23	{meta1 [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 2671.91]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240302432509	Proyecto de inversión	730836.59	{F1 [ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAIS municipal, monto 730836.59, modificado 730836.59]}	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PRIVADA REFORMA, ENTRE CALLE REFORMA Y LIMITE DE LA PRIVADA, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE OCUYUCAN, PUEBLA - 303135	Puebla	Ocuyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocuyucan	730836.59	730836.59	730836.59	730836.59	730836.59	{meta1 [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 542.11]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240302434642	Proyecto de inversión	1662360.71	{F1 [ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAIS municipal, monto 1662360.71, modificado 1662360.71]}	PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE SAN FRANCISCO, ENTRE CALLE ATLIXCO Y CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA, EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCUYUCAN, PUEBLA - 313475	Puebla	Ocuyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocuyucan	1662360.71	1662360.71	498708.21	498708.21	498708.21	{meta1 [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 386.1]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240302432395	Proyecto de inversión	714253.34	{F1 [ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAIS municipal, monto 714253.34, modificado 714253.34]}	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PRIVADA 3 DE MAYO, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 3 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD SAN BERNABÉ TEMOXITTLA, MUNICIPIO DE OCUYUCAN, PUEBLA - 302489	Puebla	Ocuyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocuyucan	714253.34	714253.34	714253.34	714253.34	714253.34	{meta1 [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 371.57]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240302433644	Proyecto de inversión	518235.68	{F1 [ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAIS municipal, monto 518235.68, modificado 518235.68]}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA PRIVADA DEL CALVARIO, ENTRE CALLE DEL CALVARIO Y LIMITE DE LA PRIVADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ TEMOXITTLA, MUNICIPIO DE OCUYUCAN, PUEBLA - 308339	Puebla	Ocuyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocuyucan	518235.68	518235.68	518235.68	518235.68	518235.68	{meta1 [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 450.02]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240302434383	Proyecto de inversión	873511.25	{F1 [ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAIS municipal, monto 873511.25, modificado 873511.25]}	PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ALAMOS, ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE EL FRESCO, EN LA COLONIA SAN ISIDRO PETLACATL, LOCALIDAD SANTA CLARA OCUYUCAN, MUNICIPIO DE OCUYUCAN, PUEBLA - 312383	Puebla	Ocuyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocuyucan	873511.25	873511.25	873511.25	873511.25	873511.25	{meta1 [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 323.98]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE2403024336130	Proyecto de inversión	2275547.04	{F1 [ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAIS municipal, monto 2275547.04, modificado 2278848.88]}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CRISTO REY ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHILHUAPAN, MUNICIPIO DE OCUYUCAN, PUEBLA - 320114	Puebla	Ocuyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocuyucan	2278848.88	2278848.88	2211486.05	2211486.05	2211486.05	{meta1 [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 2477.2]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240302432821	Proyecto de inversión	3862511.83	{F1 [ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAIS municipal, monto 3862511.83, modificado 3862511.83]}	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ATLIXCO 1, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA ATLIXCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ TEMOXITTLA, MUNICIPIO DE OCUYUCAN, PUEBLA - 304582	Puebla	Ocuyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocuyucan	3862511.83	3862511.83	1773361.61	1773361.61	1773361.61	{meta1 [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 1673.77]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1 [observación El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRTT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre 3.0, usuario: RFT, fecha 2024-10-07]}
2024	3	PUE240302432767	Proyecto de inversión	513378.35	{F1 [ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAIS municipal, monto 513378.35, modificado 513378.35]}	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE LA PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y LIMITE DE LA PRIVADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ TEMOXITTLA, MUNICIPIO DE OCUYUCAN, PUEBLA - 304408	Puebla	Ocuyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocuyucan	513378.35	513378.35	513378.35	513378.35	513378.35	{meta1 [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 165.2]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240302434829	Proyecto de inversión	2004395.29	{F1 [ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAIS municipal, monto 2004395.29, modificado 2654395.29]}	PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA PRIVADA ATLIXCO, ENTRE CALLE ATLIXCO Y EL CADENAMIENTO O MAS 260.00, DE LA LOCALIDAD FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE OCUYUCAN, PUEBLA - 314215	Puebla	Ocuyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocuyucan	2654395.29	2654395.29	2654395.29	2654395.29	2654395.29	{meta1 [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 165.2]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO, SIGLA L.APROBADO	FUENTE, FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMAS PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	RESALDADO	COMROMETIDO	DEVENGADO	EJECUO	PAGADO	AVANCE, % (Metros Cuadrados, avance 267.9)	ESTATUS	RUIDO	OBSERVACIONES, CAPTURISTA
2024	3	PUE240302434975	Proyecto de inversión	900057.08	(F1) (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 5, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 811669.32, modificado 811669.32); (F2) (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAIS municipal, monto 88387.76, modificado 88387.76)	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PRIVADA SAN ANTONIO, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA CAMINO AL TENAYO Y LIMITE DE LA PRIVADA, EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 314855	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	900057.08	900057.08	270017.12	270017.12	270017.12	[meta1] (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 267.9)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240302434478	Proyecto de inversión	313361.9	(F1) (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAIS municipal, monto 313361.9, modificado 313361.9)	PAVIMENTACIÓN CON ADCRETO DE LA PRIVADA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y LIMITE DE LA PRIVADA, LOCALIDAD DE SANTA MARTHA HIDALGO, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 312787	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	313361.9	313361.9	94008.57	94008.57	94008.57	[meta1] (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 82.52)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240302433979	Proyecto de inversión	1105033.17	(F1) (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAIS municipal, monto 1105033.17, modificado 1105033.17)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ACCESO PRINCIPAL A LA PASTORIA SANTA LUCIA, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 853.93 AL 1 MAS 163.93, EN LA LOCALIDAD LA PASTORIA, DEL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 310422	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	1105033.17	1105033.17	924569.58	924569.58	924569.58	[meta1] (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1434.0)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240202393399	Proyecto de inversión	1520293.74	(F1) (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAIS municipal, monto 1520293.74, modificado 1516851.94)	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN LA PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LIMITE DE LA PRIVADA, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 168213	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	1516851.94	1516851.94	1516851.94	1516851.94	1516851.94	[meta1] (unidad_medida Metros cuadrados de construcción, avance 1267.6)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240202393740	Proyecto de inversión	394058.01	(F1) (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAIS municipal, monto 394058.01, modificado 394058.01)	PAVIMENTACIÓN CON ADCRETO DE LA CALLE ALAMEDA ENTRE CALLE MANZANO Y LIMITE DE LA CALLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE SANTA CLARA OCOYUCAN, PUEBLA - 169723	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	394058.01	394058.01	394058.01	394058.01	394058.01	[meta1] (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 302.25)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240202393707	Proyecto de inversión	997396.86	(F1) (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAIS municipal, monto 997396.86, modificado 997396.86)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA JARDINES DE SANTA CLARA, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL CADENAMIENTO 0 MAS 200.00, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 169617	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	997396.86	997396.86	997396.86	997396.86	997396.86	[meta1] (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1375.8)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240202393546	Proyecto de inversión	1414411.47	(F1) (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAIS municipal, monto 1414411.47, modificado 1414411.47)	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE FRANCISCO SARABIA Y SAN BERNARDINO CHALCHILUPAN, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 220.00 AL 0 MAS 460.00, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 168913	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	1414411.47	1414411.47	1414411.47	1414411.47	1414411.47	[meta1] (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1440.0)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240202393429	Proyecto de inversión	578877.41	(F1) (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAIS municipal, monto 578877.41, modificado 620225.8)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASALTICO DE LA CALLE AGUSTIN PEREZ, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 158, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHILUPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 168354	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	620225.8	620225.8	523944.33	523944.33	523944.33	[meta1] (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 735.14)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240202393786	Proyecto de inversión	403918.94	(F1) (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAIS municipal, monto 403918.94, modificado 403918.94)	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE CALLE TURBIDE, ENTRE LIMITE DE LA CALLE Y CALLE RINCONADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHILUPAN, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 169930	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	403918.94	403918.94	403918.94	403918.94	403918.94	[meta1] (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 350.14)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240202393575	Proyecto de inversión	609009.27	(F1) (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAIS municipal, monto 609009.27, modificado 642097.5)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE MATAMOROS, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAZ SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE TENEXMITLA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 169047	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	642097.5	642097.5	642097.5	642097.5	642097.5	[meta1] (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 553.4)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240202393516	Proyecto de inversión	893500.2	(F1) (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAIS municipal, monto 893500.2, modificado 893500.2)	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE 2 DE MARZO, ENTRE PRIVADA 12 DE DICIEMBRE Y LIMITE DE LA CALLE, EN LA COLONIA SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 168802	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	893500.2	893500.2	893500.2	893500.2	893500.2	[meta1] (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 714.17)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240202393348	Proyecto de inversión	1459995.69	(F1) (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAIS municipal, monto 1459995.69, modificado 1459995.69)	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE ATLIXCO 1, ENTRE LIMITE DE LA CALLE Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO COLTZWINGO, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 168040	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	1459995.69	1459995.69	1459995.69	1459995.69	1459995.69	[meta1] (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1328.5)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240202385183	Proyecto de inversión	1770505.27	(F1) (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAIS municipal, monto 1770505.27, modificado 1770505.27)	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN LA PRIVADA VICENTE GUERRERO, ENTRE LIMITE DE LA CALLE Y CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 124401	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	1770505.27	1770505.27	1770505.27	1770505.27	1770505.27	[meta1] (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1336.97)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240102345588	Proyecto de inversión	3021192.32	(F1) (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun FAIS municipal, monto 3021192.32, modificado 3171192.32)	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA HIDALGO, MUNICIPIO DE OCOYUCAN - 26057	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan						Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTOS GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION ELECTORA	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES, FUEROS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES, CAPTURISTA	OBSERVACIONES, REVISOR
2024	3	PUE2403024418 37	Proyecto de inversión	1067200	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067200.0, modificado:1067200.0}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO PROFUNDO AISLADO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CLARA OCOYUCAN Y JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA MALACATEPEC DEL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA	21	Ocoyucan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	{meta1: {unidad_medida:M etros cúbicos, meta:455.08, meta_modificada:4 55.08}}	1067200	1067200	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	PUE2403024407 82	Proyecto de inversión	952449.56	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952449.56, modificado:952449.56}}	REVESTIMIENTO DEL CAMINO A LA PASTORIA ENTRE LIMITE DEL TRAMO PAVIMENTADO Y CADENAMIENTO 1+300 EN LA LOCALIDAD DE PASTORIA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	21	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:7475.0, meta_modificada:7 475.0}}	952449.56	952449.56	853480	853480	853480	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6652.0}}	En Ejecución	Validado / Registrad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	PUE2402024004 60	Proyecto de inversión	633980.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633980.24, modificado:633980.24}}	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (PRIMERA ETAPA), PARA EL COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	21	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Ocoyucan	{meta1: {unidad_medida:M etros cúbicos, meta:126.54, meta_modificada:1 26.54}}	633980.24	633980.24	633980.24	633980.24	633980.24	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance:126.54}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	PUE2403024407 88	Proyecto de inversión	2047550.44	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047550.44, modificado:2047550.44}}	AMPLIACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, EN LA COLONIA TLACAÉL DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA (2DA ETAPA).	21	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Ocoyucan	{meta1: {unidad_medida:M etros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:2 00.0}}	2047550.4	2047550.44	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado / Registrad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	PUE2403024349 75	Proyecto de inversión	900057.08	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811669.32, modificado:811669.32}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88387.76, modificado:88387.76}}	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PRIVADA SAN ANTONIO, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA CAMINO AL TENAYO Y LIMITE DE LA PRIVADA, EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 314855	21	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:893.0, meta_modificada:8 93.0}}	900057.08	900057.08	270017.12	270017.12	270017.12	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:267.9}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Período	Justificación	Avance (%)	Flujo
2024	3	Puebla	Ocoyucan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión Eficacia	Ascendente		52.17391	52.17391	45.45455	Programación original deficiente	87.12	Validado
2024	3	Puebla	Ocoyucan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión Eficacia	Descendente		43.47826	43.47826	51.51515	Programación original deficiente	84.4	Validado
2024	3	Puebla	Ocoyucan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión Eficacia	Descendente		4.34783	4.34783	3.0303	Programación original deficiente	143.48	Validado



Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2024	3	Puebla	Ocoyucan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	187235	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50	{just1:{ciclo:2024,trim:3,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:susanarosasv,fecha:07/10/24}}	{just1:{ciclo:2024,trim:3,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:susanarosasv,fecha:07/10/24}}	50	61.40817	Programación original deficiente	122.82	Validado	
2024	3	Puebla	Ocoyucan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	189815	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	{just1:{ciclo:2024,trim:3,just:Otras causas,usuario:susanarosasv,fecha:07/10/24}}	{just1:{ciclo:2024,trim:3,just:Otras causas,usuario:susanarosasv,fecha:07/10/24}}	66.66667	75	EL ESTADO REALIZO LAS TRANSFERENCIAS EN DIFERENTES FECHAS DE ACUERDO AL CALENDARIO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL	112.5	Validado	

